

Zduńska Wola, dn. 10.09.2019 r.

STAROSTWO POWIATOWE  
W ZDUŃSKIEJ WOLI  
ul. Złotnickiego 25  
98-220 ZDUŃSKA WOLA  
tel./fax (0-43) 823-22-04

*otwarcie Tom*  
*13.09.2019*  


IF.0003.2.2019

Pan

Zbigniew Piotrowski

Radny Powiatu Zduńskowolskiego

W odpowiedzi na Pana interpelację zgłoszoną na sesji w dniu w dniu 30.08.2019 r. w sprawie projektu pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”, informuję, co następuje:

Droga powiatowa przebiegająca przez tereny powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego potocznie nazwana „łącznikiem” projektowana jest i budowana w ramach projektu pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego.”

W ramach realizacji projektu przeprowadzono następujące postępowania przetargowe

- 1) w trybie przetargu nieograniczonego: na „Budowę drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód” symbol postępowania ZP.272.2.3.2017.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 18 maja 2017 r. podpisana została umowa nr IF.273.26.2017 pomiędzy Powiatem Zduńskowolskim reprezentującym konsorcjum zamawiających w skład którego wchodzi Partnerzy Projektu tj. Powiat Zduńskowolski, Powiat Łaski, Gmina Zduńska Wola, Gmina Sędziejowice i Miasto Zduńska Wola a firmą WŁODAN Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna z miejscowości Porszewice k. Pabianic.

Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i budowa drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 - Zduńska Wola Wschód oraz uzyskanie wszelkich przewidzianych prawem uzgodnień i decyzji skutkujących

uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na podstawie Ustawy z 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Kwota umowy to 18 921 000,00 zł.

Do niniejszej umowy podpisane zostały następujące aneksy:

- Aneks nr 1/2018 z dnia 05.10.2018 r. – przedłużający termin zakończenia realizacji umowy w zakresie wykonania robót z 05.10.2018 r. na 01.03.2019 r. oraz w zakresie odbioru końcowego robót z dnia 05.11.2018r. na 01.04.2019 r.
- Aneks nr 2/2018 z 30.11.2018 r. – zmieniający wynagrodzenie wykonawcy w związku z koniecznością zaprojektowania i wybudowania w km 2-75 i km 2+753 rur osłonowych dla zabezpieczenia planowanego do wykonania dodatkowego przyłącza wodociągowego (przyłącze będzie wykonywane w przez Gminę Sędziejowice – Partnera i nie wchodzi w zakres realizacji projektu) kwota – 49 320,61 zł w całości pokryta z budżetu Gminy Sędziejowice.
- Aneks nr 3/2019 z dnia 21.01.2019 r. – przedłużający termin zakończenia realizacji umowy w zakresie wykonania robót z 01.03.2019 r. na 29.04.2019 r. oraz w zakresie odbioru końcowego robót z dnia 01.04.2019 r. na 30.05.2019 r.
- Aneks nr 4/2019 z dnia 08.04.2019 r., zmieniający wynagrodzenie wykonawcy w związku z wykonaniem badań archeologicznych na niezinventaryzowanych w Programie funkcjonalno-użytkowym stanowisku Karsznice 6 oraz nowo odkrytym stanowisku Krobanów 7 kwota – 166 050,00 zł.
- Aneks nr 5/2019 r. z dnia 26.04.2019 r. przedłużający termin zakończenia realizacji umowy w zakresie wykonania robót z 29.04.2019 r. na 26.06.2019 r. oraz w zakresie odbioru końcowego umowy z dnia 30.05.2019 r. na 27.07.2019 r. (uwzględniający czynniki wpływające na zmianę umowy wynikające z okoliczności wystąpienia warunków atmosferycznych w związku z zapisami z § 13 ust. 2 pkt 10) w zw. z § 3 ust. 13 pkt 7) i 8))
- Aneks nr 6/2019 r. z dnia 25.06.2019 r. przedłużający termin zakończenia realizacji umowy w zakresie wykonania robót z 26.06.2019 r. na 24.08.2019 r. oraz w zakresie odbioru końcowego umowy z dnia 27.07.2019 r. na 24.09.2019 r. (ze względu na niepełny zakres i ograniczony dostęp do terenu budowy związanej z brakiem zgody GDDKiA na realizację robót na rondzie S8 w związku z zapisami z § 3 ust. 13 pkt 6) w zw. z § 13 ust. 2 pkt 10)).

- Aneks nr 7/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. przedłużający termin zakończenia realizacji umowy w zakresie wykonania robót z 24.08.2019 r. na 04.09.2019 r. oraz w zakresie odbioru końcowego umowy z dnia 24.09.2019 r. na 05.10.2019 r. (ze względu na opóźnienia odpowiednich organów i instytucji w wydawaniu niezbędnych decyzji wynikające z faktu wnoszenia przez ich strony odwołań i protestów w związku z zapisami z § 3 ust. 13 pkt 6) w zw. z § 13 ust. 2 pkt 10).
- Aneks nr 8/2019 z dnia 02.09.2019 r. przedłużający termin zakończenia realizacji umowy w zakresie wykonania robót z 04.09.2019 r. na 26.09.2019 r. oraz w zakresie odbioru końcowego umowy z dnia 15.10.2019 r. na 27.10.2019 r. (ze względu na niepełny zakres i ograniczony dostęp do terenu budowy związanej z brakiem przekazania terenu budowy przez zarządcę drogi wojewódzkiej DW 482).

2) w trybie przetargu nieograniczonego: na „Usługę pełnienia nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót w ramach zamówienia pn. „Budowa drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresyjnej S8- Zduńska Wola Wschód”. Zamówienie podzielone zostało na V części:

W dniu 11.07.2017 podpisano cztery umowy, w ramach ogłoszonego postępowania przetargowego Umowy dotyczyły:

1. Części I „Usługa pełnienia nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót w ramach zamówienia pn. „Budowa drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresyjnej S8 – Zduńska Wola Wschód w branży drogowej, Umowa nr IF.723.20.2017 na kwotę 134 070,00 zł, zmieniona Aneksem nr 1 do umowy IF.273.20.2017 z dnia 11.07.2017 r., Aneksem nr 2 do umowy IF.273.20.2017 z dnia 17.05.2018 r., Aneksem nr 3 do umowy IF.273.20.2017 z dnia 20.07.2018 r.
2. Części II – „Usługa pełnienia nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót w ramach zamówienia pn. „Budowa drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresyjnej S8 – Zduńska Wola Wschód w branży sanitarnej umowa nr IF.273.21.2017, na kwotę 83 640,00 zł, zmieniona Aneksem nr 1 do umowy IF.273.21.2017 z dnia 11.07.2017 r., Aneksem nr 2 do umowy IF.273.21.2017 z dnia 20.07.2018 r., Aneksem nr 3 do umowy IF.273.21.2017 z dnia 5.10.2018 r.,

3. Części III „Usługa pełnienia nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót w ramach zamówienia pn. „Budowa drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód w branży elektrycznej” – umowa nr. IF.273.22.2017 na kwotę 49 200,00 zł, zmieniona Anekssem nr 1 do umowy IF.273.22.2017 z dnia 11.07.2017 r., Anekssem nr 2 do umowy IF.273.22.2017 z dnia 20.07.2018 r.
4. Części IV „Usługa pełnienia nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót w ramach zamówienia pn. „Budowa drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód w branży telekomunikacyjnej ” umowa nr IF.273.23.2017 r. na kwotę 31 980,00 zł, zmieniona Anekssem nr 1 do umowy IF.273.23.2017 z dnia 11.07.2017 r., Anekssem nr 2 do umowy IF.273.23.2017 z dnia 20.07.2018 r.

Wykonawcą wszystkich powyżej wymienionych umów jest Krzysztof Giedryś prowadzący działalność gospodarczą pod firmą USŁUGI INŻYNIERSKIE inż. Krzysztof Giedryś.

W dniu 30.05.2017 r. Zamawiający, Powiat Zduńskowolski, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) unieważnił postępowanie dla Części V Usługa pełnienia nadzoru przyrodniczego nad procesem projektowania i realizację robót budowlanych prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usługa pełnienia nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót w ramach zamówienia pn.: Budowa drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 - Zduńska Wola Wschód”. Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – cyt. „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.”

W dniu 13.06.2017 r. ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe pn. „*Usługa pełnienia nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót w ramach zamówienia pn.: Budowa drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 - Zduńska Wola Wschód*”. Sygnatura postępowania: ZP.272.2.26.2017. Przetarg wygrała firma ENVICOS Joanna Maślach. W dniu 17.10.2017 r. została podpisana umowa nr IF.273.52.2017 na kwotę 45 432,39 zł, zmieniona Anekssem nr 1 do umowy IF.273.52.2017 z dnia 20.07.2018 r., Anekssem nr 2 do umowy IF.273.52.2017 z dnia 5.10.2018 r.

### 3. Postępowania przetargowe na prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych:

3.1. W dniu 05.05.2016 r. rozpisano konkurs na logo projektu (sygnatura postępowania IF.272.1.12.2016). Komisja konkursowa wybrała pracę pana Jakuba Koniecznego z którym podpisano umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych nr OR.2151.21.2016 z dnia 28.06.2016 r. na kwotę 2 000 zł.

3.2. W dniu 14.09.2016 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na „*Świadczenie usługi w zakresie realizacji działań promocyjno-informacyjnych w ramach projektu pn. Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola –Karsznice – budowa łącznika z droga ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego*”. Sygnatura postępowania IF.272.1.19.2016. Zamówienie zostało podzielone na IV części:

- Część I Opracowanie, aktualizacja i utrzymanie strony internetowej projektu,
- Część II Wykonanie i montaż na terenie realizacji projektu tablic informacyjnych, wykonanie i dostarczenie banneru promocyjnego typu roll-up na potrzeby promowania i informowania o projekcie oraz opracowanie i dostarczenie materiałów promocyjnych w postaci ulotek,
- Część III Przygotowanie i publikacja ogłoszeń w prasie,
- Część IV usługa w zakresie przygotowania i wydania posiłków i napojów (catering) podczas spotkań informacyjnych.

W wyniku rozstrzygnięcia trzech części podpisano następujące umowy:

- Umowę nr IF.273.27.2016 z dn. 19.10.2016 r. z wykonawcą Polska Press Sp. z o.o., na przygotowanie i publikację ogłoszeń w prasie, na kwotę 1 808,10 zł, zmienioną Anekssem nr 1/2018 z dnia 30.10.2018 r.,

- Umowę nr IF.273.28.2016 z dn. 19.10.2016 r. z wykonawcą LUKSTAR Łukasz Mąkowski na stworzenie, aktualizacje i utrzymanie strony internetowej projektu, na kwotę 3 321,00 zł, zmienioną Aneksem nr 1/2018 z dnia 12.02.2018 r.
- Umowę nr IF.273.29.2016 r. z dn. 19.10.2016 r. z wykonawcą LUKSTAR Łukasz Mąkowski na wykonanie i montaż tablic informacyjnych, wykonanie i dostarczenie banneru promocyjnego typu Roll-up, opracowanie i dostarczenie ulotek promocyjnych, na kwotę, 4 027,00 zł. w ramach niniejszej umowy podpisano dwa aneksy zmienionej termin wykonania i montażu tablicy informacyjnej tj. aneks nr 1/2017 z dnia 24.04.2017 r., oraz aneks nr 2/2017 z dnia 30.06.2017 r., zmieniona Aneksem nr 1/2017 z dnia 24.04.2017 r, Aneksem nr 2/2017 z dnia 30.06.2017 r., Aneksem nr 3/2018 z dnia 12.02.2018 r. oraz Aneksem nr 4/2018 z dnia 30.10.2018 r., Aneksem nr 5/2019 z dnia 14.08.2019 r.

Część IV ww. zamówienia pn. „Usługa w zakresie przygotowania i wydawania posiłków i napojów (catering podczas spotkań informacyjnych” została unieważniona jako postępowanie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, która wynika z rozbieżności w interpretacji Rozporządzenia Ministrów Finansów z dn. 23. Grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

W dniu 31.10.2017 r. ponownie zostało ogłoszone postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na ww. usługę. Sygnatura postępowania IF.272.1.35.2017. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w dniu 17.11.2017 została podpisana umowa znak IF.273.63.2017 z Wykonawcą AMC MAKARIOS Dominik Przepióra na kwotę 4 150,00 zł.

#### **Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji prac**

Pierwotnie planowany termin realizacji projektu to kwiecień 2016 – grudzień 2018 r. Termin realizacji umowy dotyczącej zaprojektowania i wybudowania drogi powiatowej planowany zgodnie pierwszym Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym realizacji umowy nr IF.273.16.2017 z dnia 18.05.2017 r. to maj 2017 – grudzień 2018 r. . W trakcie realizacji projektu Wykonawca wnioskował na podstawie zapisów ww. umowy o zmianę HRF zarówno ze względu na zmianę zakresu wykonanych prac jak i zmianę terminu zakończenia realizacji projektu (zmiany w HRF w załączeniu).

Obowiązujący termin zakończenia realizacji umowy to 26.09.2018 r. zakończenie prac budowlanych, 27 października zakończenie całości kontraktu.

Natomiast planowany termin zakończenia całości projektu współfinansowanego to koniec listopada 2019 r.

W zakresie realizacji ww. umowy podpisano następujące aneksy zmieniające termin zakończenia realizacji umowy:

Lp.	Numer aneksu i data	Podstawa podpisania aneksu
1.	Aneks nr 1/2018 z dnia 05.10.2018 r.	<p>Przedłużający termin zakończenia realizacji umowy w zakresie wykonania robót z 05.10.2018 r. na 01.03.2019 r. oraz w zakresie odbioru końcowego robót z dnia 05.11.2018r. na 01.04.2019 r.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ze względu na nowy porządek prawny w zakresie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, zmianie zapisów ustawy Prawo Wodne, ze względu na wprowadzenie do procedury wydawania decyzji nowego organu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. W konsekwencji wprowadzenie nowego stanu prawnego ustawą Prawo Wodne spowodowało opóźnienie w realizacji inwestycji o 76 dni</li> <li>2. Odnalezienie na terenie prowadzonych robót artefaktów na zinwentaryzowanym stanowisku archeologicznym w związku z koniecznością prowadzenia wykopalisk i prac związanych z zabezpieczeniem ww. artefaktów zaistniało opóźnienie obejmujące łącznie 71 dni.</li> </ol> <p>W związku z zapisami z § 13 ust. 2 pkt 3) w zw. z § 3 ust. 13 pkt 12).</p>
2.	Aneks nr 3/2019 z dnia 21.01.2019 r.	<p>Przedłużający termin zakończenia realizacji umowy w zakresie wykonania robót z 01.03.2019 r. na 29.04.2019 r. oraz w zakresie odbioru końcowego robót z dnia 01.04.2019 r. na 30.05.2019 r.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ze względu Zaistnienie na terenie prowadzonych robót zmarzliny i pozimowych roztopów, które ze względów technologicznych uniemożliwiały odhumusowanie i wykonanie robót ziemnych. W związku z zaistniałymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi realizację</li> </ol>

		<p>robót z przyczyn technologicznych wydłużono termin realizacji zamówienia o 37 dni.</p> <p>2. Ze względu na opóźnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, który w wyniku weryfikacji akt postępowania administracyjnego potwierdził opóźnienie 22 dni kalendarzowych.</p> <p>W związku z zapisami z § 13 ust. 2 pkt 10) w zw. z § 3 ust. 13 pkt 6) i 7)</p>
3.	Aneks nr 5/2019 r. z dnia 26.04.2019	<p>Przedłużający termin zakończenia realizacji umowy w zakresie wykonania robót z 29.04.2019 r. na 26.06.2019 r. oraz w zakresie odbioru końcowego umowy z dnia 30.05.2019 r. na 27.07.2019 r.</p> <p>Ze względu na wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac budowlanych, analiza zasadności przedłużenia umowy oparta została na zapisach w dziennikach budowy, dokonanych przez kierownika budowy i kierowników robót, potwierdzonych przez inspektorów nadzoru oraz zapisów raportu stacji meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego i wykazała uprawnienie do wydłużenia terminu zakończenia robót budowlanych i przedmiotu ww. umowy o 58 dni, w związku z brakiem możliwości prowadzenia robót wynikających z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.</p> <p>W związku z zapisami z § 13 ust. 2 pkt 10) w zw. z § 3 ust. 13 pkt 7) i 8).</p>
4.	Aneks nr 6/2019 r. z dnia 25.06.2019 r.	<p>Przedłużający termin zakończenia realizacji umowy w zakresie wykonania robót z 26.06.2019 r. na 24.08.2019 r. oraz w zakresie odbioru końcowego umowy z dnia 27.07.2019 r. na 24.09.2019 r.</p> <p>Ze względu na niepełny zakres i ograniczony dostęp do terenu budowy związanej z brakiem zgody GDDKiA na realizację robót na rondzie 'S8. Wydłużenie terminu zakończenia umowy wraz z przedłużeniem terminu zakończenia robót nastąpiło o 59 dni przy uwzględnieniu następującego okresu:</p> <p>1) od dnia 20 listopada 2018 r. (opóźnienie w rozpatrzeniu sprawy</p>



		<p>zawarcia porozumienia z GDDKiA) do dnia 26 grudnia 2018 r. (w dniu 27 grudnia 2018 r. rozpoczęcie okresu trudnych warunków atmosferycznych) - 37 dni;</p> <p>2) od dnia 20 lutego 2019 r. (w dniu 19 lutego 2019 r. zakończenie okresu trudnych warunków atmosferycznych) do dnia 13 marca 2019 r. (przekazanie terminu terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego) - 22 dni.</p> <p>W związku z zapisami z § 3 ust. 13 pkt 6) w zw. z § 13 ust. 2 pkt 10).</p>
5.	Aneks nr 7/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r.	<p>Przedłużający termin zakończenia realizacji umowy w zakresie wykonania robót z 24.08.2019 r. na 04.09.2019 r. oraz w zakresie odbioru końcowego umowy z dnia 24.09.2019 r. na 05.10.2019 r.</p> <p>Ze względu na opóźnień odpowiednich organów i instytucji w wydawaniu niezbędnych decyzji wynikające z faktu wnoszenia przez ich strony odwołań i protestów. Wydłużenie terminu zakończenia umowy wraz z przedłużeniem terminu zakończenia robót winno nastąpić o 11 dni przy uwzględnieniu następującego okresu od dnia 9.11.2018 r. do dnia 19.11.2018 r.</p> <p>W związku z zapisami z § 3 ust. 13 pkt 6) w zw. z § 13 ust. 2 pkt 10).</p>
6.	Aneks nr 8/2019 z dnia 02.09.2019 r.	<p>Przedłużający termin zakończenia realizacji umowy w zakresie wykonania robót z 04.09.2019 r. na 26.09.2019 r. oraz w zakresie odbioru końcowego umowy z dnia 15.10.2019 r. na 27.10.2019 r.</p> <p>Ze względu na niepełny zakres i ograniczony dostęp do terenu budowy związanej z brakiem przekazania terenu budowy przez zarządcę drogi wojewódzkiej DW 482. Wydłużenie terminu zakończenia umowy wraz z przedłużeniem terminu zakończenia robót nastąpiło o 22 dni.</p> <p>W związku z zapisami z § 3 ust. 13 pkt 6) w zw. z § 13 ust. 2 pkt 10).</p>

**Ponadto poniżej przedstawiamy zestawienie złożonych w ramach realizacji projektu roszczeń.**

ZESTAWIENIE ROSZCZEŃ WYKONAWCY - WŁODAN ANDRZEJ WŁODARCZYK SPÓŁKA JAWNA

Lp.	Data złożenia pisma	Numer roszczenia	Opis roszczenia	Podsumowanie			Uwagi
				Wartość netto	VAT 23%	Wartość brutto	
1	17.04.2018 18.06.2018	POR Nr 1	1. Kolidzja wodociągowa na terenie Gminy Sędziejowice	40 098,06	9 222,55	49 320,61	Zapłacone w 2018 r. - z budżetu Gminy Sędziejowice
2	27.08.2018	POR Nr 2	2. Zmian terminu zakończenia robót i przedmiotu umowy				W wyniku analizy roszczenia podpisano aneks nr 1/2018 i 3/2019
3	27.08.2018	POR Nr 3	3. Badania archeologiczne, w tym: 3.1 Badania archeologiczne: wg Decyzja WUOZ-SI-C.5161.2.2018.BGF z dnia 19.01.2018 3.2 Nowoodkryte stanowisko archeologiczne w km 0+200 - 0+400	135 000,00	31 050,00	166 050,00	Pierwotnie roszczenie opiewało na kwotę 305 286 zł brutto. Po weryfikacji roszczenia ustalono 166 050,00 zł.
4	27.08.2018	POR Nr 4	4. Zwiększenie zakresu przebudowy ronda S-8, w tym: 4.1 Prace projektowe 4.2 Roboty budowlane	952 799,09	219 143,79	1 171 942,88	Roszczenie uznane za niezasadne
5	27.08.2018	POR Nr 5	5. Zwiększenie zakresu przebudowy drogi dojazdowej i zjazdów do pos. Nr 269/2 i 270/3	32 541,00	7 484,43	40 025,43	Roszczenie uznane za niezasadne

STACJA STACJA  
Hanna Wójcik



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



6	27.08.2018	POR Nr 6	6. Zwiększenie zakresu prac projektowych, w tym: 6.1 Prace związane z prowadzeniem scenariusza naprawczego - etapowanie dokumentacji proj. i procedur ZRID 6.2 Zmiany projektu na skutek zmiany zagospodarowania po wykonaniu i uzgodnieniu projektu dla drogi dojazdowej i zjazdów do pos. Nr 269/2 i 270/3 6.3 Zmiany mapy do celów projektowych i mapy do celów prawnych dla procedury ZRID 1-zamienny, w tym: 7. Przedłużenie realizacji umowy	324 629,68	74 664,83	399 294,51	
7	30.01.2019	POR nr 7		465 926,68	107 163,14	573 089,82	Roszczenie uznane za niezasadne.
8	30.01.2019	POR nr 8	8. Przebudowa kanalizacji deszczowej kd 400	69 419,96	15 966,59	85 386,55	Wykonawca został wezwany do uzupełnienia dokumentów.
9	01.04.2019	POR nr 9	9. Przesunięcie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy				W wyniku analizy roszczenia podpisano aneksy od 5/2019 -8/2019
10	02.09.2019	POR 10	10. Budowa „małego ronda” w ul. Kolejowej (przy Skansenie)	254 666,66	58 573,33	313 239,99	Roszczenie podlega weryfikacji przez pracowników Starostwa Powiatowego i inspektorów nadzoru co do jego zasadności.
<b>RAZEM:</b>				<b>2 294 881,13</b>	<b>527 822,66</b>	<b>2 822 703,79</b>	