

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Zduńskowolskiego
na lata 2017-2035
w I półroczu 2017 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta została UCHWAŁĄ NR XXV/86/16 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017–2035 na podstawie art. 226 – 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.).

Zgodnie z ww. zapisami uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zduńskowolskiego obejmowała n/w elementy:

- 1) Wieloletnią prognozę finansową wraz z prognoza kwoty długu na lata 2017-2035,
- 2) Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2017-2035.

Przedstawienie **informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2017 roku**, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich wynika z zapisów art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.).

Zakres niniejszej informacji określony został przez Radę Powiatu UCHWAŁĄ NR LI/66/10 z dnia 1 lipca 2010 roku.

Dla zobrazowania niniejszej informacji w załączeniu przedstawiamy tabele stanowiące:

- 1) Załączniki do UCHWAŁY NR XXV/86/16 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 23 grudnia 2016 roku określające Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017–2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017–2035 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2035,
- 2) Załącznik do UCHWAŁY Nr VI/147/17 ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 30 czerwca 2017 roku stanowiący zaktualizowany Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XXV/86/16 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 23 grudnia 2016 roku,
- 3) ZAŁĄCZNIK do UCHWAŁY NR XXX/43/17 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 30 czerwca 2017 roku stanowiący zaktualizowany ZAŁĄCZNIK NR 2 do UCHWAŁY NR XXV/86/16 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 23 grudnia 2016 roku.

W okresie I półrocza 2017 roku przyjęte UCHWAŁA NR XXV/86/16 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 23 grudnia 2016 roku wielkości ulegały zmianie (ostateczna aktualizacja danych – 30.06.2017r.) **w następującym zakresie:**

1) aktualizacji dochodów, wydatków i przychodów w roku 2017 – w ślad za zmianami wprowadzanymi przez organy Powiatu (Radę i Zarząd) w przedmiotowym zakresie, z tego:

- dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 9 876 063 zł,

- wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę 10 639 132 zł.

Powyższe związane jest głównie z urealnieniem montażu finansowego projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w ślad za oszczędnościami powstałymi w wyniku rozstrzygnięć przetargowych oraz zmianami w harmonogramie rzeczowo-finansowym ich realizacji, co skutkowało również zmniejszeniem poziomu planowanego do uzyskania w ww. zakresie dofinansowania, tj. m.in.:

* projekt pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty”- zmniejszenie limitu roku 2017 o kwotę 1 163 293 zł, w tym o kwotę 360 087 zł w ramach wkładu własnego,

* „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego - Etap II”- zmniejszenie limitu roku 2017 o kwotę 350 571 zł, w tym o kwotę 74 975 zł w ramach wkładu własnego,

* „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” - zmniejszenie limitu roku 2017 o kwotę 16 485 889 zł, w tym o kwotę 1 387 105 zł w ramach wkładu własnego,

* „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- Modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach- zadanie II: budowa budynku z 3 salami dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym wraz z I wyposażeniem”- zmniejszenie limitu roku 2017 o kwotę 705 832 zł (wkład własny),

oraz zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 338 685 zł,

- przychody uległy zmniejszeniu o kwotę 763 069 zł w wyniku włączenia do budżetu powiatu wolnych środków z roku 2016 (868 988 zł) oraz zmniejszenia o kwotę 1 632 057 zł wielkości planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

W wyniku wyżej określonych zmian **wskaznik, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych** (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) na dzień 30.06.2017 r. ukształtował się następująco:

	Relacja spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych do dochodów ogółem	Średnia arytmetyczna dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem
Ustalony wg pierwotnej Uchwały w sprawie WPF	3,33	6,36
Plan na dzień 30.06.2017 r.	3,71	5,59

Wskaźnik ten opiera się na relacji, z której wynika, że raty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych wraz z odsetkami przypadające do spłaty w roku budżetowym muszą być mniejsze lub równe nadwyżce operacyjnej (skorygowanej o dochody z majątku) liczonej jako średnia z trzech lat (skorygowane również do wielkości dochodów budżetu ogółem).

Powyższe relacje wynikające z przedstawionej prognozy WPF są dla naszego powiatu spełnione.

Zestawienie wyniku budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych:

		Wg Uchwały pierwotnej w sprawie WPF	Na dzień 30.06.2017 r.
1	Dochody bieżące	72 107 311	75 687 460
2	Wydatki bieżące	67 124 967	71 606 886
3	Wynik 1-2	4 982 344	4 080 574
4	Deficyt/nadwyżka	-4 717 190	-3 954 121

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich stanowiących element Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017–2035

Zgodnie z zapisami art. 226 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych załącznikiem do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest wykaz przedsięwzięć rozumianych jako wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- 1) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi),
- 2) umowami o partnerstwie publiczno- prywatnym.

Dla każdego z przedsięwzięć zgodnie z ww. uregulowaniami prawnymi określono:

- 1) nazwę i cel,
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach,
- 5) limit zobowiązań.

W przedmiotowym załączniku znalazły się zadania inwestycyjne i bieżące.

Przyjęty UCHWAŁĄ NR XXV/86/16 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 23 grudnia 2016 roku wykaz przedsięwzięć obejmował 21 przedsięwzięć bieżących oraz 19 przedsięwzięć majątkowych.

Ostatecznie ilość przedsięwzięć bieżących w I półroczu wzrosła do 25, natomiast w zakresie przedsięwzięć majątkowych zwiększyła się do 26. Wg wartości ogółem zmniejszyła się z kwoty 97 336 840 zł do kwoty 88 100 129 zł, tj. spadek o kwotę 9 236 711 zł, w tym przedsięwzięć majątkowych z kwoty 80 802 368 zł do kwoty 66 466 516 zł, tj. spadek o kwotę 14 335 852 zł.

W I półroczu 2017 r. przyjęto do realizacji następujące przedsięwzięcia:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E w miejscowości Piaski”, wartość ogółem- 100 000 zł w latach 2017- 2018, z tego: 2017- 0 zł, 2018- 100 000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1765E od miejscowości Piaski do miejscowości Strońsko”, wartość ogółem- 100 000 zł w latach 2017- 2018, z tego: 2017- 0 zł, 2018- 100 000 zł,
- „e- Powiat Zduńskowolski”, wartość ogółem- 1 153 693 zł w latach 2016-2020, z tego: 2016- 28 893 zł, 2017- 0 zł, 2018- 472 340 zł, 2019- 267 520 zł, 2020- 384 940 zł,
- „Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej wraz z budową systemu nawadniania boisk do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli”, wartość ogółem- 1 312 440 zł w latach 2016-2019, z tego: 2016- 24 600 zł, 2017- 0 zł, 2018- 1 032 234 zł, 2019- 255 606 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4916E na odcinku Strońsko- Pstrokonie w ramach projektu „Aktywna Dolina Rzeki Warty- etap realizowany przez Gminę Zapolice”, wartość ogółem- 330 015 zł w latach 2017-2020, z tego: 2017- 0 zł, 2018- 0 zł, 2019-0 zł, 2020-330 015 zł,
- „Utworzenie Regionalnego Ośrodka Profilaktyki Choroby Nowotworowej”, wartość ogółem- 180 003 zł w latach 2016-2017, z tego: 2016- 7 503 zł, 2017- 172 500 zł,
- „Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”, wartość ogółem- 148 200 zł w latach 2017-2018, z tego: 2017- 97 700 zł, 2018- 50 500 zł,
- „Budowa pomnika upamiętniającego uchwalenie Konstytucji 3-go Maja”, wartość ogółem- 50 000 zł w latach 2017-2018, z tego: 2017- 20 000 zł, 2018- 30 000 zł,
- „Bogactwo szkoły bogactwem edukacji. Kompleksowe działania na rzecz indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością”, wartość ogółem- 873 368 zł w latach 2017-2018, z tego: 2017- 657 116 zł, 2018- 216 252 zł,
- „Wirtualna nauka- rzeczywiste umiejętności”, wartość ogółem- 424 378 zł w latach 2017-2018, z tego: 2017- 253 765 zł, 2018- 170 613 zł,

- „Wyższe kwalifikacje uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych odpowiedzią na potrzeby rynku pracy”, wartość ogółem- 1 841 053 zł w latach 2017-2019, z tego: 2017- 595 533 zł, 2018- 722 208 zł, 2019- 523 312 zł,

- „Zdobywanie umiejętności zawodowych podczas mobilności zagranicznych”, wartość ogółem- 474 741 zł w latach 2017-2019, z tego: 2017- 226 423 zł, 2018- 52 848 zł, 2019- 195 470 zł.

Przebieg i realizacja poszczególnych przedsięwzięć ujętych w WPF wg stanu na dzień 30.06.2017 r. przedstawia się w sposób następujący.

Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe

Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe

Ad. A. Finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi).

1. „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015-2018.

Projekt partnerski, którego Liderem jest Powiat Zduńskowolski.

Partnerzy projektu to Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola i Gmina Sędziejowice.

Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	22 339 563
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	31 085
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2017 r.	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2017 r.	189 210
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.	394 567
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.	Głównym celem projektu jest poprawa powiązań regionalnej sieci dróg województwa łódzkiego z siecią dróg krajowych,

		<p>transeuropejską siecią transportową TEN-T, jak również podniesienie atrakcyjności terenu powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8.</p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie nowej drogi powiatowej między węzłem drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice w km 163+595,95 a drogą wojewódzką (dotychczasową drogą krajową 12 (14)) z projektowanym włączeniem pomiędzy granicą miasta Zduńska Wola a skrzyżowaniem z drogą gminną nr 119060E w miejscowości Ostrówek.</p> <p>Długość planowanego odcinka wyniesie ok. 4,3 km, z tego ok. 1,7 km znajdować się będzie na terenie Powiatu Łaskiego, a ok. 2,6 km na obszarze Powiatu Zduńskowolskiego.</p> <p>Planowany zakres rzeczowy projektu obejmuje również przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie procesu odszkodowawczego za wywłaszczenie nieruchomości znajdujących się w pasie łącznika drogi ekspresowej S8.</p> <p>W roku 2015 poniesiony został koszt opracowania studium wykonalności.</p>
--	--	---

		<p>W 2016r. poniesione zostały wydatki na aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego wraz z kosztorysem wskaźnikowym oraz wydatki związane z opracowaniem wniosku o wydanie deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną potwierdzającej brak negatywnego wpływu inwestycji na stan jednolitej części wód.</p> <p>Limit zaciągniętych w I półroczu 2017 r. zobowiązań dotyczy wykonania dokumentacji projektowej dla budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik z węzłem drogi ekspresowej S8- Zduńska Wola Wschód.</p>
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

- 2. „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego - Etap II”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2017.**
Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	947 128
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	90 353
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2017 r.	145 176,84
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2017 r.	256 026,84
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.	600 748,16
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku	W ramach projektu

	jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.	<p>planowane jest wykonanie prac termomodernizacyjnych w następujących budynkach użyteczności publicznej:</p> <ul style="list-style-type: none">— Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna przy ul. Żeromskiego 3a,— Starostwo Powiatowe przy ul. Królewskiej 10,— Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przy ul. Łaskiej 61, <p>a jego zakres rzeczowy zakłada ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wewnętrznej instalacji grzewczej oraz modernizację instalacji elektrycznej. Okres realizacji projektu rozpoczął się z dniem 01.03.2016 r., a planowany termin jego zakończenia to 31.12.2017 r.</p> <p>Limit wydatków poniesionych w 2015 roku dotyczy wykonania studium wykonalności.</p> <p>Zrealizowane w 2016 roku wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej, audytów energetycznych oraz ekspertyz ornitologicznych.</p> <p>W I półroczu 2017 r. poniesione zostały nakłady finansowe na roboty budowlane w zakresie ocieplenia stropodachu oraz modernizacji istniejącej instalacji elektrycznej w 3 budynkach objętych</p>
--	---------------------------------------	--

		zakresem rzeczowym przedmiotowego projektu
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

3. „Kreatywni dziś – kreatywni jutro”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016 – 2017.

Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	56 150
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	18 737
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2017 r.	28 040,87
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2017 r.	28 040,87
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.	9 372,13
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.	Projekt skierowany jest do 14 uczniów z klasy o profilu organizacja reklamy oraz do 5 nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1. Celem głównym projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym. Projekt zakłada adaptację i wyposażenie pracowni szkolnych (multimedialnej i języków obcych), udział nauczycieli w zajęciach i kursach podnoszących ich kompetencje, udział uczniów w kursach, wyjazdach studyjnych i stażach zawodowych. Nakłady wykonane w 2016

		roku w części majątkowej projektu dotyczą zakupu komputera przenośnego na stanowisko nauczycielskie, a w I półroczu 2017 roku zakupu pakietu ADOBE Creative Suite 6 Design & Web Premium EDU PL na wyposażenie pracowni multimedialnej.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

4. „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2020.

Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	528 139
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione w I półroczu 2017 r.	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2017 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.	528 139
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.	Celem projektu jest promocja lokalnego zduńskowolskiego biznesu ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych specjalizacji województwa łódzkiego, takich jak przemysł włókienniczy i mody, innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, co w efekcie wpłynąć ma na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu dla przedsiębiorstw z terenu powiatu zduńskowolskiego oraz nawiązywanie przez

		<p>nich współpracy międzynarodowej. Grupą docelową projektu są przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, w tym przedstawiciele j.s.t. oraz uczniowie szkół zawodowych zlokalizowanych na terenie powiatu. W ramach realizacji projektu planowane jest przeprowadzenie następujących działań:</p> <ol style="list-style-type: none">1) przygotowanie realizacji projektu wraz z etapem koncepcyjnym polegające w szczególności na opracowaniu planu promocji gospodarczej Powiatu Zduńskowolskiego wraz z przeprowadzeniem analizy zapotrzebowania firm zlokalizowanych na jego terenie na pracowników wykształconych w określonych zawodach,2) wyjazdy na targi i misje gospodarcze przedstawicieli Powiatu Zduńskowolskiego,3) kampania promocyjna Powiatu Zduńskowolskiego tj. m.in. utworzenie dedykowanej strony internetowej prezentującej kompleksową ofertę gospodarczą powiatu w 4 wersjach językowych,
--	--	---

		<p>4) organizacja kolejnych 4 edycji Regionalnego Forum Gospodarczego w Powiecie Zduńskowolskim, które organizowane będzie w formie trzydniowej imprezy obejmującej poza forum- wizyty studyjne oraz Regionalną Wystawę Rolno- Przemysłową,</p> <p>5) warsztaty z udziałem przedsiębiorców pn.: „Dialog i innowacyjność w Powiecie Zduńskowolskim”,</p> <p>6) organizacja Noworocznego Spotkania z Przedsiębiorcami.</p> <p>Planowane wydatki w części majątkowej projektu dotyczą zakupu niezbędnego wyposażenia na potrzeby realizacji projektu tj. m.in. zakupu baz danych i oprogramowania, sprzętu nagłaśniającego, oświetlenia i hali namiotowej, a ich realizacja nastąpi w II półroczu br.</p>
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

5. „Aktywna Dolina Rzeki Warty”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014-2019. Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	14 331 508
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione w I półroczu 2017 r.	5 000
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2017 r.	5 000
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.	50 342
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.	<p>Celem projektu jest rozwój turystyki na terenie powiatu zduńskowolskiego poprzez racjonalne i kompleksowe wykorzystanie zasobów przyrodniczych, historycznych oraz różnorodności kulturowej Doliny Rzeki Warty.</p> <p>Planowany zakres rzeczowy projektu obejmuje w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) infrastrukturę ścieżek rowerowych wraz z inwestycją w zakresie przebudowy drogi niezbędnej do realizacji projektu tj. budowę ciągów rowerowo-piesznych w pasie drogowym, przebudowę drogi powiatowej nr 4908E w miejscowości Piaski, utworzenie i oznakowanie szlaku rowerowego, 2) infrastrukturę punktów informacyjnych i miejsc odpoczynku rowerzystów wraz

		<p>z zagospodarowaniem terenu,</p> <p>3) działania promocyjne i informacyjne skierowane na stworzenie spójnego wizerunku regionu jako obszaru atrakcyjnego turystycznie.</p> <p>W I półroczu 2017 r. poniesione zostały nakłady finansowe na opracowanie znaku graficznego (logo) projektu.</p>
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

6. „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- Modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach- zadanie II: budowa budynku z 3 salami dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym wraz z I wyposażeniem”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2018.

Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	6 084 783
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	71 648
3	Poniesione w I półroczu 2017 r.	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2017 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.	2 650
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę sal dydaktycznych dla uczniów technikum o profilu hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym w celu dostosowania warunków nauki do warunków

		<p>zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej, a także budowę kotłowni opartej na gruntowych pompach ciepła, niezbędnej dla zapewnienia ogrzewania i zaopatrzenia nowowbudowanego budynku w ciepłą wodę użytkową.</p> <p>Limit wydatków poniesionych w ramach projektu dotyczy kosztu opracowania dokumentacji projektowej zrealizowanego w roku 2016 (wydatki niewygasające z upływem 2016 roku). Okres realizacji projektu datuje się od roku 2015 z uwagi na fakt, iż umowa z wykonawcą w ww. zakresie podpisana została w roku 2015.</p> <p>Zakres rzeczowy zaplanowany w ramach ww. zadania w roku 2017 zrealizowany zostanie w II półroczu br.</p>
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

- 7. „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014- 2019. Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	5 876 656
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	90 159
3	Poniesione w I półroczu 2017 r.	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do	0

	30 czerwca 2017 r.	
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.	4 920
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.	<p>Zakres rzeczowy projektu zakłada rozbudowę budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli o nową dwukondygnacyjną część budynku dydaktycznego, budowę urządzeń sportowych lekkoatletycznych w postaci bieżni prostej, skoczni do skoku w dal, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej, boiska trawiastego, a także budowę parkingu dla 28 samochodów osobowych oraz dojazdów i utwardzonych dojazdów do budynku, a także przebudowę zjazdu indywidualnego na zjazd publiczny z ul. Zielonej. Ponadto w ramach projektu ponoszone będą wydatki związane z promocją i nadzorem inwestorskim. Limit wydatków poniesionych w ramach ww. zadania dotyczy wykonania w roku 2014 (wydatki niewygasające z upływem roku 2014) dokumentacji projektowo-kosztorysowej i studium wykonalności oraz wydatków poniesionych w roku 2016 w zakresie aktualizacji kosztorysów inwestorskich i studium wykonalności.</p>
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Realizacja projektu w części dofinansowywanej ze

	środków UE rozpoczęła się z dniem 28.07.2017 r.
--	---

Ad. B. Pozostałe przedsięwzięcia majątkowe

1. „Objęcie udziałów Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.”.Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2017.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 321 870
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	1 000 000
3	Poniesione w I półroczu 2017 r.	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2017 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.	321 870
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.	Przedsięwzięcie dotyczy objęcia udziałów Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. z uwagi na konieczność wzmocnienia sytuacji ekonomiczno- finansowej Szpitala.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

2. „Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2018.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	148 200
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione w I półroczu 2017 r.	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2017 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.	97 700
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.	Przedsięwzięcie dotyczy montażu w budynku Domu Pomocy Społecznej

		<p>w Przatówku systemu sygnalizacji pożaru obejmującego urządzenia sygnalizacyjno- alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze oraz urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych. W II półroczu 2017 r., przy udziale dofinansowania ze środków dotacji z budżetu państwa, zrealizowany zostanie etap I ww. inwestycji, który obejmuje montaż instalacji nowego zasilania, montaż centrali oraz dwóch pętli dozorowych obejmujących swoim działaniem pokoje mieszkańców na I piętrze budynku (oddział damski i środowisko), a także prace przyłączeniowe systemów oddymiania wszystkich klatek schodowych i sterowania windy. Natomiast pozostały zakres rzeczowy tj. przyłączenie kolejnych dwóch pętli dozorowych w pomieszczeniach na parterze (oddział męski i administracja) planowany jest do realizacji w roku 2018.</p>
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

**3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E w miejscowości Piaski”.
Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2018.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	100 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione w I półroczu 2017 r.	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2017 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.	0
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.	Planowany do poniesienia w roku 2018 limit wydatków w ramach przedsięwzięcia dotyczy opracowania dokumentacji projektowej. Okres jego realizacji datuje się od roku 2017 z uwagi na fakt, iż postępowanie przetargowe i podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest w roku 2017.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

4. „Zakup ambulansu sanitarnego typu C wraz z zabudową medyczną i wyposażeniem”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2018.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	331 828
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	212 381
3	Poniesione w I półroczu 2017 r.	86 047,46
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2017 r.	86 047,46
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.	0
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.	Przedsięwzięcie dotyczy wniesienia wkładu do Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup

		ambulansu sanitarnego, który realizowany jest w formie leasingu finansowego. Środki finansowe na ww. cel przekazane zostały w wysokości wynikającej z zapisów art. 114 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1638 z późn.zm.)
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1765E od miejscowości Piaski do miejscowości Strońsko”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2018.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	100 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione w I półroczu 2017 r.	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2017 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.	0
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.	Planowany do poniesienia w roku 2018 limit wydatków w ramach przedsięwzięcia dotyczy opracowania dokumentacji projektowej. Okres jego realizacji datuje się od roku 2017 z uwagi na fakt, iż postępowanie przetargowe i podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest w roku 2017.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

**6. „Budowa pomnika upamiętniającego uchwalenie Konstytucji 3-go Maja”.
Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017-2018.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	50 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione w I półroczu 2017 r.	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2017 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.	20 000
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.	Przedsięwzięcie dotyczy budowy pomnika na cześć twórców Konstytucji 3-go Maja we współpracy ze Stowarzyszeniem Patriotycznym z siedzibą w Zduńskiej Woli, który zlokalizowany będzie na nieruchomości o numerze geodezyjnym 20/15 obok budynku Spółdzielni Mieszkaniowej LOKATOR w Zduńskiej Woli przy ul. Łaskiej 46a. Planowane do poniesienia w II półroczu br. nakłady finansowe dotyczą wykonania projektu artystycznego pomnika. Natomiast w roku 2018 pokryty zostanie pozostały koszt zlecenia projektu artystycznego pomnika, a także zrealizowane zostaną wydatki na roboty budowlane w zakresie wzniesienia cokołu pomnika i zagospodarowania jego otoczenia.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

7. „Przebudowa ul. Kilińskiego w Zduńskiej Woli, na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Szadkowskiej”.Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015-2017.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	2 402 824
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	53 259
3	Poniesione w I półroczu 2017 r.	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2017 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.	2 349 565
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.	Zadanie realizowane przy współudziale dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej oraz środków pomocy finansowej Miasta Zduńska Wola. Limit wydatków poniesionych dotyczy wykonania dokumentacji technicznej. Roboty budowlane objęte zakresem rzeczowym ww. inwestycji zrealizowane zostaną w II półroczu br.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

8. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska- Kacza- Prosta w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Wiejskiej”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2013- 2017.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 244 079
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	554 079
3	Poniesione w I półroczu 2017 r.	15 990
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do	15 990

	30 czerwca 2017 r.	
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.	674 010
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.	Limit wydatków poniesionych w ramach przedsięwzięcia dotyczy wydatków zrealizowanych w roku 2013 (wydatki niewygasające z upływem roku 2013) w wysokości 33 948 zł na dokumentację techniczną w ramach zadania pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska-Kacza- Prosta” (wkład własny), środków poniesionych w roku 2014 w kwocie 193 138 zł w zakresie zadania pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska- Kacza- Prosta- etap I przebudowa sięgacza do nieruchomości ul. Wiejska 8-14” (kosztorys inwestorski, roboty budowlane i nadzór inwestorski), wydatków zrealizowanych w roku 2015 w kwocie 10 000 zł w ramach zadania pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska-Kacza- Prosta w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Wiejskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Wiejskiej z drogą gminną we wsi Czechy” (zmiana docelowego projektu organizacji ruchu i jego audyt zewnętrzny), a także realizacji w roku 2016 robót

		budowlanych i wypłaty odszkodowań za wyłączonej działkę pod przebudowę drogi objętej zakresem rzeczowym ww. inwestycji. Poniesione w I półroczu 2017r. nakłady finansowe dotyczą opracowania dokumentacji projektowej.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

- 9. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i piłkarskiego, bieżni okrężnej 330 m i prostej oraz skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli” w ramach realizacji projektu „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016-2017.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 082 995
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	178 822
3	Poniesione w I półroczu 2017 r.	19 972,05
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2017 r.	19 972,05
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.	884 200,95
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.	Przedsięwzięcie realizowane jest przy współudziale dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej (edycja 2016). Zakres rzeczowy projektu obejmuje przebudowę i modernizację istniejących przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej

		<p>Woli boisk, w szczególności: utworzenie boiska o nawierzchni z trawy naturalnej, zmianę nawierzchni istniejącego boiska wielofunkcyjnego na poliuretanową, modernizację istniejącej bieżni, utworzenie toru do skoku w dal, budowę ogrodzenia, modernizację oświetlenia, utworzenie trybun, siedzisk i zakup niezbędnego wyposażenia. Zrealizowane w 2016r. wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej, robót budowlanych w ramach etapu I zadania tj. demontażu stojaków do koszykówki, bramek, istniejących konstrukcji z rur stalowych do ćwiczeń zręcznościowych, rozbiórki istniejących nawierzchni, plantowania terenu, wykonania koryta, podbudowy i obrzeży skoczni do skoku w dal, reprofilacji trybun i wykonania wiaty na rowery. Ponadto poniesione zostały koszty nadzoru inwestorskiego oraz wydatki na opracowanie ekspertyzy ornitologicznej, kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarem robót związanych z wycinką drzew i nasadzeniami kompensacyjnymi. W I półroczu 2017 r. zrealizowane zostały wydatki</p>
--	--	--

		dotyczące wycinki i nasadzeń kompensacyjnych na terenie objętym inwestycją.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

10. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2017.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	316 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione w I półroczu 2017 r.	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2017 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.	316 000
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.	W ramach przedsięwzięcia, przy współudziale pomocy finansowej Miasta Zduńska Wola, planowana jest przebudowa ciągu dróg powiatowych objętych jego zakresem rzeczowym poprzez wzmocnienie podbudowy, ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej, budowę ciągu pieszo-rowerowego oraz zapewnienie skutecznego odwodnienia korpusu drogi. Planowany do poniesienia w roku 2017 limit wydatków dotyczący opracowania dokumentacji projektowej zrealizowany zostanie w II półroczu br.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

11. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1765E we wsi Strońsko i 4916E na odcinku Strońsko- Zapolice”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2017.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	4 410 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	50 000
3	Poniesione w I półroczu 2017 r.	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2017 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.	4 360 000
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.	Zadanie dofinansowywane ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych przeznaczonych na drogi dojazdowe do gruntów rolnych (660 590 zł). W ramach ww. zadania planowane jest również uzyskanie pomocy finansowej od Gminy Zapolice w wysokości 500 000 zł. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje przebudowę przedmiotowego odcinka drogi powiatowej w zakresie poszerzenia jezdni, wykonania dwóch nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z wyrównaniem, wybudowanie ciągu pieszego, wykonanie wjazdów do nieruchomości, wymianę oznakowania poziomego i pionowego, remont przepustów

		<p>poprzecznych, oczyszczenie rowów przydrożnych oraz budowę zatok postojowych dla samochodów osobowych i pojazdów komunikacji zbiorowej.</p> <p>Limit wydatków poniesionych dotyczy wykonania dokumentacji technicznej w 2015 r.</p> <p>Realizacja robót budowlanych objętych zakresem rzeczowym inwestycji nastąpi w II półroczu br.</p>
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

12. „Utworzenie Regionalnego Ośrodka Profilaktyki Choroby Nowotworowej”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016-2017.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	180 003
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	7 503
3	Poniesione w I półroczu 2017 r.	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2017 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.	172 500
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.	<p>Przedsięwzięcie dotyczy utworzenia przy Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w budynku zlokalizowanym przy oddziale dziecięcym, stanowiącym własność powiatu zduńskowolskiego, Regionalnego Ośrodka Profilaktyki Choroby Nowotworowej.</p> <p>Realizatorem ww. inwestycji</p>

		<p>będzie Powiat Zduńskowolski, natomiast nowopowstały obiekt przekazany zostanie na podstawie umowy użyczenia do użytkowania Szpitalowi. W ramach przedsięwzięcia planowane jest przeprowadzenie prac modernizacyjnych w zespole pomieszczeń znajdujących się w ww. budynku celem adaptacji ich na potrzeby nowopowstałego obiektu. Planowany zakres rzeczowy ww. inwestycji obejmuje w szczególności m.in. rozebranie części ścianek działowych i postawienie nowych w celu wydzielenia potrzebnych powierzchni dla nowej funkcji, wymianę okładzin ściennych i posadzkowych, wymianę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, wymianę instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i CO, wymianę i docieplenie pokrycia dachowego, docieplenie ścian zewnętrznych i pomiędzy budynkami, a także budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz roboty wykończeniowe. Limit wydatków poniesionych dotyczy nakładów poniesionych w 2016 roku na opracowanie dokumentacji projektowej.</p>
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji	TAK

	gwarantuje jego planowe wykonanie	
--	-----------------------------------	--

13. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo-Krokocice- Lichawa”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2017.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	53 642
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	46 740
3	Poniesione w I półroczu 2017 r.	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2017 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.	6 902
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.	Planowany zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje przebudowę przedmiotowego odcinka drogi powiatowej w zakresie poszerzenia jezdni, wykonania nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie nowej podbudowy, wybudowanie ciągu pieszego w Choszczewie i Krokocicach, wykonanie wjazdów do nieruchomości, wymianę oznakowania poziomego i pionowego, remont przepustów poprzecznych oraz oczyszczenie rowów przydrożnych. W 2015 r. poniesione zostały wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej. W ramach przedsięwzięcia w roku 2017 planowane jest wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

14. „Przebudowa drogi gminnej w m. Paprotnia, gm. Zapolice wraz z rozbudową sieci wodociągowej i przebudową linii energetycznej; zadanie 1 – rozbudowa sieci wodociągowej w Paprotni, zadanie 2 – przebudowa linii energetycznej, zadanie 3 – przebudowa drogi gminnej Nr 119011E w Paprotni”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2017.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	150 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione w I półroczu 2017 r.	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2017 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.	150 000
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.	W ramach zadania planowane jest udzielenie Gminie Zapolice w II półroczu 2017 r. pomocy finansowej na realizację ww. inwestycji. Okres realizacji przedsięwzięcia datuje się od roku 2016 z uwagi na fakt, iż umowa w sprawie ustanowienia partnerstwa i udzielenia pomocy finansowej w przedmiotowym zakresie podpisana została w roku 2016.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

15. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4916E na odcinku Strońsko-Pstrokonie w ramach projektu „Aktywna Dolina Rzeki Warty- etap realizowany przez Gminę Zapolice”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	330 015
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione w I półroczu 2017 r.	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2017 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.	0
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.	Przedsięwzięcie związane jest z planowanym aplikowaniem przez Gminę Zapolice o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej) na realizację w latach 2018-2020 zadania pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty- etap realizowany przez Gminę Zapolice”, którego planowany zakres rzeczowy obejmuje wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na ul. Spacerowej w Zapolicach do granic miejscowości oraz w miejscowości Pstrokonie od drogi powiatowej do OSP, modernizację dwóch dróg szutrowych o łącznej długości 650 m i szerokości 4 m, wykonanie miejsc

		<p>odpoczynku turystycznego w miejscowościach Beleń, Pstrokonie Jeziorko, Świerzyny, Zapolice, modernizację strefy rekreacyjnej Zapolice- szkoła oraz budynku Regionalnego Inkubatora Kulturalno-Turystycznego w miejscowości Strońsko. Powiat Zduńskowolski, pełniąc funkcję partnera, będzie realizatorem w roku 2020 podprojektu dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 4916E na odcinku Strońsko-Pstrokonie głównie w zakresie budowy ciągu pieszo- rowerowego, wykonania odwodnienia, warstwy wyrównawczej, zmiany profilu drogi na jednostronny, a także opracowania dokumentacji projektowej, realizacji robót przygotowawczych oraz poniesienia kosztów nadzoru inwestorskiego i promocji projektu.</p> <p>Szacunkowa wartość ogółem ww. podprojektu to kwota 1 068 204 zł, z czego kwota 738 189 zł stanowi planowane dofinansowanie ze środków UE.</p> <p>Okres realizacji zadania datuje się od roku 2017 z uwagi na fakt, iż umowa w sprawie ustanowienia partnerstwa podpisana zostanie w roku 2017.</p>
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji	Realizacja uzależniona jest

	gwarantuje jego planowe wykonanie	od pozytywnego rozpatrzenia wniosku Gminy Zapolice o dofinansowanie ww. zadania ze środków UE.
--	-----------------------------------	--

16. „Rozbudowa drogi gminnej nr 114260 E w miejscowości Czechy w Gminie Zduńska Wola wraz z odwodnieniem”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2017.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	180 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione w I półroczu 2017 r.	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2017 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.	180 000
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.	W ramach zadania planowane jest udzielenie Gminie Zduńska Wola w II półroczu 2017 r. pomocy finansowej na realizację ww. inwestycji. Okres realizacji przedsięwzięcia datuje się od roku 2016 z uwagi na fakt, iż umowa w sprawie ustanowienia partnerstwa i udzielenia pomocy finansowej w przedmiotowym zakresie podpisana została w roku 2016.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

**17. „Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej wraz z budową systemu nawadniania boisk do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli”.
Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2019.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 312 440
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	24 600
3	Poniesione w I półroczu 2017 r.	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2017 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.	0
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.	Zadanie jest przedmiotem wniosku o dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne”). Planowany zakres rzeczowy inwestycji obejmuje przebudowę bieżni okrężnej 400 m i bieżni prostej 100 m, budowę dwustronnej skoczni do skoku w dal i trójskoku, 2 rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku wzwyż i rzutni do rzutu oszczepem. Ponadto projekt zakłada budowę nowego ogrodzenia od strony Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) oraz od ul. Kobusiewicza (łącznie ok. 300 m) z dwoma bramami wjazdowymi na odcinku od ulicy Kobusiewicza, budowę systemu nawadniania boiska zlokalizowanego od strony ul. Kobusiewicza, budowę zjazdu publicznego

		<p>zlokalizowanego przy projektowanej bramie wjazdowej od ul. Kobusiewicza przy ośrodku MOSiR, budowę połączenia komunikacyjnego przeznaczonego dla ruchu pieszego i rowerowego oraz docelowych wjazdów gospodarczych wraz z oświetleniem elektrycznym wzdłuż granicy z ośrodkiem MOSiR, a także budowę utwardzonych dojeżdż do trybun kibiców po obu stronach boiska.</p> <p>Elementem projektu jest także uzyskanie dla zmodernizowanego obiektu świadectwa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, co umożliwi organizację na terenie PMOS oficjalnych zawodów lekkoatletycznych. W ramach zadania w roku 2016 (wydatki niewygasające z upływem roku 2016) poniesione zostały nakłady finansowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.</p>
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Realizacja zadania uzależniona jest od pozytywnego rozpatrzenia wniosku o jego dofinansowanie.

18. „e- Powiat Zduńskowolski”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 153 693
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	28 893
3	Poniesione w I półroczu 2017 r.	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2017 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.	0
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.	<p>Przedsięwzięcie jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (Oś priorytetowa VII: Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1: Technologie informacyjno – komunikacyjne).</p> <p>Planowany zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in. przeprowadzenie modernizacji infrastruktury informatycznej Starostwa Powiatowego, zakup usług i sprzętu w ramach informatyzacji urzędu celem umożliwienia i ułatwienia zdalnego dostępu do usług oferowanych przez Starostwo petentom.</p> <p>Limit wydatków poniesionych dotyczy nakładów poniesionych w 2016 r. (wydatki niewygasające z upływem roku 2016) na wykonanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej.</p>
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji	Zakres rzeczowy

	gwarantuje jego planowe wykonanie	przedsięwzięcia zrealizowany zostanie w przypadku uzyskania planowanego dofinansowania.
--	-----------------------------------	---

19. „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Piwnej, Paprockiej i Dolnej w Zduńskiej Woli na skrzyżowanie typu rondo”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014-2017.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 435 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	35 000
3	Poniesione w I półroczu 2017 r.	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2017 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.	1 400 000
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę ronda wraz z wykonaniem chodników, ścieżek rowerowych oraz przejść dla pieszych. Realizacja zadania przy współudziale środków pomocy finansowej Miasta Zduńska Wola w wysokości 700 000 zł nastąpi w II półroczu br.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące

Ad. A. Finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi).

1. „Rodzinka jest dobra na wszystko”. Przedsięwzięcie obejmowało lata 2016-2017.

Projekt realizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	572 483
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	466 846
3	Poniesione w I półroczu 2017 r.	105 635,88
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2017 r.	105 635,88
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.	0
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.	Celem projektu był rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do otoczenia tych dzieci. Łącznie wsparciem objętych zostało 99 osób, w tym dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej, rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, ich małżonkowie i dzieci biologiczne. W 2016 r. poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia

		<p>2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i psychologa, szkolenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wynagrodzenie lidera prowadzącego grupę wsparcia, zorganizowany został 10-dniowy wyjazd terapeutyczny wraz z zajęciami socjoterapeutycznymi dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, rodziców zastępczych, ich małżonków oraz osób prowadzących rodzinny dom dziecka. Ponadto wydatki w ramach wkładu własnego dotyczyły wypłaty 92 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.</p> <p>W I półroczu 2017 r. poniesione zostały wydatki związane z zatrudnieniem psychologa i 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej tj. koszt ich wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na ZFŚS oraz koszty dojazdu do miejsca zamieszkania rodzin zastępczych.</p> <p>Ponadto zorganizowany został 5-dniowy wyjazd terapeutyczny do miejscowości Spała dla 30 uczestników projektu, podczas którego rodzice</p>
--	--	--

		zastępczy objęci zostali zajęciami z zakresu doskonalenia umiejętności opiekuńczych, a dzieci wzięły udział w zajęciach wyciszających, niwelujących agresję i negatywne emocje.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Okres realizacji projektu zakończył się w dniu 28.02.2017 r.

2. „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2018. Projekt partnerski, którego Liderem jest Powiat Zduńskowolski. Partnerzy projektu to Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola i Gmina Sędziejowice. Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	202 972
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	63 185
3	Poniesione w I półroczu 2017 r.	27 524,99
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2017 r.	29 576,26
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.	39 667,74
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.	Głównym celem projektu jest poprawa powiązań regionalnej sieci dróg województwa łódzkiego z siecią dróg krajowych, transeuropejską siecią transportową TEN-T, jak również podniesienie atrakcyjności terenu powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8. Zakres rzeczowy zadania

		<p>obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie nowej drogi powiatowej między węzłem drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice w km 163+595,95 a drogą wojewódzką (dotychczasową drogą krajową 12 (14)) z projektowanym włączeniem pomiędzy granicą miasta Zduńska Wola a skrzyżowaniem z drogą gminną nr 119060E w miejscowości Ostrówek. Długość planowanego odcinka wyniesie ok. 4,3 km, z tego ok. 1,7 km znajdować się będzie na terenie Powiatu Łaskiego, a ok. 2,6 km na obszarze Powiatu Zduńskowolskiego. Planowany zakres rzeczowy projektu obejmuje również przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie procesu odszkodowawczego za wywłaszczenie nieruchomości znajdujących się w pasie łącznika drogi ekspresowej S8. Limit wydatków poniesionych w 2016r. i w I półroczu 2017r. w części bieżącej projektu dotyczy kosztów zarządzania.</p>
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

3. „Zagraniczne staże uczniowskie”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016 – 2018.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Zduńskiej Woli w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Erasmus+.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	582 819
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	13 711
3	Poniesione w I półroczu 2017 r.	214 022,43
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2017 r.	214 022,43
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.	228 821,57
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.	Celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego, nadanie europejskiego wymiaru kształceniu w technikum, poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych oraz ułatwienie startu zawodowego uczniom ww. jednostki. Projekt skierowany jest do 60 uczniów w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 6 opiekunów. Zakres rzeczowy projektu obejmuje wyjazd uczniów i opiekunów do Włoch i Hiszpanii w ramach 3 turnusów tj. w terminie 16.01- 05.02.2017r. do Rimini, w okresie 06.08.-26.08.2017r. do Sewilli oraz w czasie 28.01.- 17.02.2018r. do Ubedy. W ramach projektu pokryte

		<p>zostaną koszty przygotowania pedagogicznego, kulturowego i językowego, ubezpieczenia, wynagrodzeń osób pracujących w zespole projektowym, zakupu materiałów, biletów lotniczych, transportu lokalnego, transferu w kraju i za granicą, zakwaterowania z pełnym wyżywieniem oraz ECVET (ewaluacja). Wykonane w 2016 r. wydatki związane były z przygotowaniem do realizacji pierwszego turnusu do miejscowości Rimini i dotyczyły kosztu organizacji kursu języka włoskiego, zakupu biletów lotniczych i ubezpieczenia uczestników. Natomiast poniesione w I półroczu 2017 r. wydatki dotyczyły głównie kosztów pobytu, transportu, organizacji kursu językowego i wypłaty kieszonkowego dla uczestników pierwszego turnusu.</p>
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

4. „Wirtualna nauka- rzeczywiste umiejętności”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017 – 2018. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	424 378
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0

3	Poniesione w I półroczu 2017 r.	177 189,36
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2017 r.	185 127,79
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.	68 637,21
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.	<p>Projekt skierowany do 16 uczniów klasy o profilu technik logistyk oraz do 8 nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli.</p> <p>Celem głównym projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym. Projekt zakłada adaptację i wyposażenie w sprzęt dydaktyczny pracowni szkolnych (logistycznej i języków obcych), udział nauczycieli kształcenia zawodowego i języków obcych w studiach podyplomowych i kursach podnoszących ich kompetencje, udział uczniów w kursach, wyjazdach edukacyjnych i stażach zawodowych.</p> <p>Wydatki bezpośrednie poniesione w I półroczu 2017r. dotyczyły zakupu mebli na wyposażenie pracowni logistycznej i języka francuskiego zawodowego, kosztów organizacji kursu z zakresu logistyki i języków obcych zawodowych dla</p>

		<p>uczniów biorących udział w projekcie, kosztów udziału nauczycieli w kursach zawodowych, a także zakupu pomocy dydaktycznych (książki, podręczniki z logistyki, procesów produkcji, planowania i dystrybucji, tablica suchościeralna, flipchart, oprogramowanie, komputery przenośne).</p> <p>Ponadto zrealizowane zostały wydatki w ramach wkładu własnego pieniężnego na adaptację i wyposażenie pracowni logistycznej.</p> <p>W ramach kosztów pośrednich pokryto koszty wynagrodzeń osób obsługujących projekt (koordynator, asystent koordynatora).</p>
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

5. „Od Montessori do samodzielności II”. Przedsięwzięcie obejmowało lata 2015 – 2017. Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli w całości ze środków UE w ramach Programu ERASMUS+.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	149 891
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	110 289
3	Poniesione w I półroczu 2017 r.	39 601,18
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2017 r.	39 601,18
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.	0

6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.	Projekt stanowił kontynuację projektu pn.: „Od Montessori do samodzielności”, a jego głównym celem było podniesienie jakości pracy Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli poprzez rozwój wiedzy, kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w pracy metodą Marii Montessori. Zrealizowany w latach 2015-2017 zakres rzeczowy projektu obejmował organizację 7 mobilności tj. 6 warsztatów szkoleniowych w Instytucie Duhovka w Pradze oraz 1 wizyty partnerskiej w Norwegii. Każda mobilność szkoleniowa obejmowała praktyki, realizowane w grupach przedszkolnych i szkolnych.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Realizacja projektu zakończyła się z dniem 31.05.2017 r.

6. „Od mechanika do wykwalifikowanego pracownika”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016 – 2017.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli przy udziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	326 137
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	152 106
3	Poniesione w I półroczu 2017 r.	23 145,64
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do	23 145,64

	30 czerwca 2017 r.	
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.	150 885,36
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.	<p>Projekt skierowany jest do 20 uczniów branży mechaniczno – samochodowej oraz 6 nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1.</p> <p>Celem głównym projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.</p> <p>Projekt zakłada adaptacje i wyposażenie pracowni szkolnych (pracownia programowania obrabiarek CNC, ćwiczeń praktycznych, języka angielskiego i języka niemieckiego oraz pracownia samochodowa), udział nauczycieli w kursach zawodowych, udział uczniów w kursach i szkoleniach oraz wyjazdach studyjnych i stażach zawodowych.</p> <p>W 2016 r. pokryte zostały koszty kursów dla nauczycieli biorących udział w projekcie (języka niemieckiego zawodowego, języka angielskiego zawodowego, diagnostyki pojazdowej, obsługi i programowania obrabiarki CNC), kursu z podstaw programowania dla 10 uczniów technikum mechanicznego oraz kursu</p>

		<p>w tematyce nowoczesnych technik obsługi i naprawy pojazdów samochodowych dla 10 uczniów technikum samochodowego.</p> <p>Wykonane w I półroczu 2017r. wydatki w ramach kosztów bezpośrednich projektu dotyczyły wynagrodzeń nauczycieli realizujących kursy zawodowe dla uczniów, zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć, kosztów organizacji wyjazdu studyjnego dla uczniów, a także udziału nauczycieli w kursach zawodowych.</p> <p>Natomiast zrealizowane koszty pośrednie obejmują wynagrodzenia osób obsługujących projekt (koordynator, asystent koordynatora, obsługa administracyjna), koszty zakupu energii elektrycznej i ciepłej oraz koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych.</p>
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

7. „Wyższe kompetencje językowe nauczycieli zawodu kluczem do sukcesu zawodowego uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych”.
Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016 – 2018.
Projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	114 005

2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione w I półroczu 2017 r.	85 302,47
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2017 r.	85 302,47
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.	28 702,53
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.	<p>Zakres rzeczowy projektu dotyczy podniesienia kompetencji zawodowych 8 nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli poprzez udział w kursach językowych w Portugalii i Anglii celem przygotowania ich do realizacji wybranych zajęć z przedmiotów zawodowych w języku angielskim. Planowane do poniesienia w ramach projektu wydatki dotyczą pokrycia kosztów podróży, wsparcia indywidualnego i organizacyjnego oraz udziału w kursie. Okres realizacji projektu datuje się od 15.11.2016r. do 14.01.2018r., natomiast całość środków w wysokości 114 005 zł wydatkowana będzie w roku 2017. W roku 2018 planowane jest jedynie finansowe rozliczenie projektu. Projekt zakłada 10 mobilności (2 mobilności w Portugalii, 8 mobilności w Wielkiej Brytanii). W okresie od stycznia do czerwca br. poniesione zostały wydatki związane</p>

		z organizacją wyjazdu do Portugalii tj. pokryto koszty podróży, zakwaterowania i szkolenia nauczycieli, a także pokryte zostały koszty zakupu materiałów niezbędnych do promocji projektu.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

8. „Bogactwo szkoły bogactwem edukacji. Kompleksowe działania na rzecz indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością”.

Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017 – 2018.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli przy udziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	873 368
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione w I półroczu 2017 r.	358 741,78
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2017 r.	358 741,78
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.	298 374,22
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.	Projekt skierowany do 86 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum działających przy Zespole Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli oraz do 20 nauczycieli ww. jednostki. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie

		<p>u nauczycieli indywidualnego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.</p> <p>Projekt zakłada adaptację i wyposażenie pracowni terapeutycznych i pracowni Montessori w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, szkolenia, kursy i studia podyplomowe podnoszące kompetencje zawodowe nauczycieli oraz realizację zajęć terapeutycznych dla uczniów.</p> <p>Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r. w ramach kosztów bezpośrednich projektu dotyczyły organizacji specjalistycznych kursów, szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli, prac remontowo-adaptacyjnych pracowni terapeutycznych, zakupu specjalistycznego oprogramowania do diagnozy terapii PEP-R (metoda oceny rozwoju dziecka), zakupu pomocy dydaktycznych do terapii EEG Biofeedback (ulepszanie funkcji mózgu) i do ergoterapii (terapia przez pracę).</p> <p>Zakupiono pomoce dydaktyczne stanowiące wkład własny pieniężny (zestaw ćwiczeń multimedialnych, wielkoformatowe,</p>
--	--	--

		interaktywne urządzenie do projekcji). W ramach kosztów pośrednich wypłacono wynagrodzenia dla personelu obsługującego projekt tj. kierownika, koordynatora, asystenta koordynatora, księgowej i kadrowej, zakupiono materiały papiernicze do obsługi projektu oraz opłacono koszty zużycia energii elektrycznej.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

9. „Wyższe kwalifikacje uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych odpowiedzią na potrzeby rynku pracy”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017 – 2019.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli przy udziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 841 053
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione w I półroczu 2017 r.	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2017 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.	595 533
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.	Projekt skierowany do 130 uczniów klas o profilu technik elektronik i technik informatyk Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli oraz do 9 nauczycieli ww. jednostki. Celem głównym projektu jest

		dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym. Projekt zakłada adaptację i wyposażenie pracowni elektronicznej i informatycznej w sprzęt i materiały dydaktyczne, udział uczniów w zajęciach dodatkowych i stażach zawodowych oraz udział nauczycieli w szkoleniach i studiach podyplomowych.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Okres realizacji projektu rozpocznie się z dniem 01.10.2017 r.

10. „Kreatywni dziś – kreatywni jutro”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016 – 2017. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli przy udziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	406 983
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	221 138
3	Poniesione w I półroczu 2017 r.	18 816,90
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2017 r.	19 027,50
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.	166 817,50
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.	Projekt skierowany do 14 uczniów z klasy o profilu organizacja reklamy oraz do 5 nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1. Celem głównym projektu jest dostosowanie kierunków

		<p>kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym. Projekt zakłada adaptację i wyposażenie pracowni szkolnych (multimedialnej i języków obcych), udział nauczycieli w zajęciach i kursach podnoszących ich kompetencje, udział uczniów w kursach, wyjazdach studyjnych i stażach zawodowych.</p> <p>Wydatki wykonane w ramach projektu w 2016 r. dotyczyły pokrycia kosztów udziału nauczycieli w kursach specjalistycznych (języka rosyjskiego zawodowego, języka angielskiego zawodowego) i w studiach podyplomowych z zakresu reklama cyfrowa z elementami technik multimedialnych i fotopoligraficznych, zakupu wyposażenia pracowni języków obcych i pracowni multimedialnej oraz organizacji kursu języka angielskiego, rosyjskiego i z zakresu grafiki dla uczniów uczestniczących w projekcie.</p> <p>W I półroczu 2017 r. zrealizowane zostały wydatki dotyczące pokrycia kosztów udziału nauczycieli kształcenia zawodowego w zajęciach podnoszących</p>
--	--	--

		ich kompetencje, organizacji kursu z zakresu grafiki i języka obcego zawodowego dla uczniów uczestniczących w projekcie (koszty bezpośrednie), a także zakupiono materiały papiernicze do obsługi projektu i pokryto koszty usług pocztowych (koszty pośrednie).
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

11. „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego - Etap II”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2017.

Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	22 574
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	4 939
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2017 r.	6 792,56
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2017 r.	8 490,93
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.	9 144,07
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.	W ramach projektu planowane jest wykonanie prac termomodernizacyjnych w następujących budynkach użyteczności publicznej: - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna przy ul. Żeromskiego 3a, - Starostwo Powiatowe przy ul. Królewskiej 10, - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przy ul. Łaskiej 61, a jego zakres rzeczowy

		zakłada ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wewnętrznej instalacji grzewczej oraz modernizację instalacji elektrycznej. Limit wydatków poniesionych w 2016r. i w I półroczu 2017r. w części bieżącej projektu dotyczył kosztów jego zarządzania.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

12. „Aktywna Dolina Rzeki Warty”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014-2019.

Projekt dofinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	108 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2017 r.	16 612,58
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2017 r.	17 856,17
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.	18 143,83
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.	Celem projektu jest rozwój turystyki na terenie powiatu zduńskowolskiego poprzez racjonalnej kompleksowe wykorzystanie zasobów przyrodniczych, historycznych oraz różnorodności kulturowej Doliny Rzeki Warty. Planowany zakres rzeczowy projektu obejmuje w szczególności: 1) infrastrukturę ścieżek rowerowych wraz

		<p>z inwestycją w zakresie przebudowy drogi niezbędnej do realizacji projektu tj. budowę ciągów rowerowo- pieszych w pasie drogowym, przebudowę drogi powiatowej nr 4908E w miejscowości Piaski, utworzenie i oznakowanie szlaku rowerowego,</p> <p>2) infrastrukturę punktów informacyjnych i miejsc odpoczynku rowerzystów wraz z zagospodarowaniem terenu,</p> <p>3) działania promocyjne i informacyjne skierowane na stworzenie spójnego wizerunku regionu jako obszaru atrakcyjnego turystycznie.</p> <p>Wydatki zrealizowane w części bieżącej projektu w I półroczu 2017 r. dotyczyły kosztów jego zarządzania.</p>
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

13. „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2020.

Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 575 506
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0

3	Poniesione w I półroczu 2017 r.	5 565,09
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2017 r.	6 422,02
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.	429 950,98
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.	<p>Celem projektu jest promocja lokalnego zduńskowolskiego biznesu ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych specjalizacji województwa łódzkiego, takich jak przemysł włókienniczy i mody, innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, co w efekcie wpłynąć ma na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu dla przedsiębiorstw z terenu powiatu zduńskowolskiego oraz nawiązywanie przez nich współpracy międzynarodowej.</p> <p>Grupą docelową projektu są przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, w tym przedstawiciele j.s.t. oraz uczniowie szkół zawodowych zlokalizowanych na terenie powiatu.</p> <p>W ramach realizacji projektu planowane jest przeprowadzenie następujących działań:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) przygotowanie realizacji projektu wraz z etapem koncepcyjnym polegające w szczególności na opracowaniu planu promocji gospodarczej Powiatu

		<p>Zduńskowolskiego wraz z przeprowadzeniem analizy zapotrzebowania firm zlokalizowanych na jego terenie na pracowników wykształconych w określonych zawodach,</p> <p>2) wyjazdy na targi i misje gospodarcze przedstawicieli Powiatu Zduńskowolskiego,</p> <p>3) kampania promocyjna Powiatu Zduńskowolskiego tj. m.in. utworzenie dedykowanej strony internetowej prezentującej kompleksową ofertę gospodarczą powiatu w 4 wersjach językowych,</p> <p>4) organizacja kolejnych 4 edycji Regionalnego Forum Gospodarczego w Powiecie Zduńskowolskim, które organizowane będzie w formie trzydniowej imprezy obejmującej poza forum- wizyty studyjne oraz Regionalną Wystawę Rolno- Przemysłową,</p> <p>5) warsztaty z udziałem przedsiębiorców pn.: „Dialog i innowacyjność w Powiecie Zduńskowolskim”,</p> <p>6) organizacja Noworocznego Spotkania z Przedsiębiorcami.</p> <p>Nakłady poniesione</p>
--	--	--

		w I półroczu 2017 r. w części bieżącej projektu dotyczyły kosztów delegacji służbowych reprezentantów powiatu zduńskowolskiego na IX Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach oraz udziału w 3-dniowych warsztatach i spotkaniach LODZKIE INNOVATION DAYS, dedykowanych zagadnieniom związanym z innowacyjnością przedsiębiorstw. Ponadto zrealizowane wydatki dotyczyły wynagrodzeń zespołu ds. zarządzania projektem.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

14. „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- Modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach- zadanie II: budowa budynku z 3 salami dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym wraz z I wyposażeniem”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2018. Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	90 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione w I półroczu 2017 r.	2 196,69
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2017 r.	3 771,96
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.	25 278,04
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę sal dydaktycznych dla uczniów technikum

		o profilu hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym w celu dostosowania warunków nauki do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej, a także budowę kotłowni opartej na gruntowych pompach ciepła, niezbędnej dla zapewnienia ogrzewania i zaopatrzenia nowowymybudowanego budynku w ciepłą wodę użytkową. W I półroczu 2017 r. w części bieżącej projektu poniesione zostały nakłady na wynagrodzenia członków zespołu zarządzającego.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

**15. „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014- 2019.
Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	82 968
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	1 968
3	Poniesione w I półroczu 2017 r.	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2017 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.	20 250
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.	Zakres rzeczowy projektu zakłada rozbudowę budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli o nową dwukondygnacyjną

		<p>część budynku dydaktycznego, budowę urzędów sportowych lekkoatletycznych w postaci bieżni prostej, skoczni do skoku w dal, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej, boiska trawiastego, a także budowę parkingu dla 28 samochodów osobowych oraz dojazdów i utwardzonych dojazdów do budynku, a także przebudowę zjazdu indywidualnego na zjazd publiczny z ul. Zielonej. W części bieżącej planowane są wydatki na wynagrodzenia personelu zarządzającego projektem</p> <p>Limit wydatków poniesionych dotyczy kosztu usługi opracowania wniosku o dofinansowanie projektu zrealizowanego w roku 2016.</p>
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Realizacja projektu w części dofinansowywanej ze środków UE rozpoczęła się w dniu 28.07.2017 r.

16. „Zdobycie umiejętności zawodowych podczas mobilności zagranicznych”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2019.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Zduńskiej Woli w całości ze środków UE w ramach Programu ERASMUS+.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	474 741
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione w I półroczu 2017 r.	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2017 r.	0

5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.	226 423
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.	<p>Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w ramach współpracy europejskiej. Projekt skierowany jest do 41 uczniów w zawodach technik transportu kolejowego, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 13 nauczycieli Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli.</p> <p>Założeniem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników oraz zwiększenie ich elastyczności i mobilności poprzez edukację międzykulturową, a także dostosowanie metod nauczania do standardów europejskich.</p> <p>Zakres rzeczowy projektu obejmuje organizację 2 wyjazdów dla uczniów na staże zagraniczne do miejscowości Bristol w Wielkiej Brytanii (22.10-04.11. 2017 r.) oraz do Malagi w Hiszpanii (10.02- 02.03.2019 r.).</p> <p>Projekt przewiduje również udział nauczycieli w zagranicznych szkoleniach typu job shadowing, które odbędą się w terminie 27.08- 02.09.2017 r. w Wielkiej Brytanii oraz w dniach 24.06- 30.06.2018 r.</p>

		na Maderze w Portugalii. W ramach projektu pokryte zostaną koszty przygotowania pedagogicznego, kulturowego i językowego, ubezpieczenia, wynagrodzeń osób pracujących w zespole projektowym, zakupu materiałów, biletów lotniczych, transportu lokalnego, transferu w kraju i za granicą, zakwaterowania z pełnym wyżywieniem oraz ECVET (ewaluacji).
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Okres realizacji projektu rozpoczął się z dniem 01.06.2017 r., a pierwsze wydatki w jego ramach poniesione zostaną w II półroczu br.

Ad. B. Pozostałe przedsięwzięcia bieżące

1. „Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2000- 2035.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	3 716 540
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	2 645 237
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2017 r.	7 843,96
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2017 r.	7 843,96
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.	37 310,04
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.	W I półroczu 2017 r. pokryte zostały koszty utrzymania 1 dziecka na terenie Powiatu Wieluńskiego.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Tak

2. „Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2000- 2035.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	4 707 356
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	1 327 503
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2017 r.	48 609,44
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2017 r.	48 609,44
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.	93 846,56
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.	W I półroczu 2017 r. pokryte zostały koszty utrzymania dzieci na terenie: Powiatu Kaliskiego- 6 917,40 zł (1 dziecko), Powiatu Sieradzkiego- 9 960 zł (2 dzieci), Powiatu Poddębickiego- 13 563,38 zł (2 dzieci) i Miasta Łodzi- 18 168,66 zł (2 dzieci).
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Tak

3. „Dzierżawa obwodów łowieckich w zakresie rozliczania czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich pomiędzy nadleśnictwa i gminy”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2007- 2018.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	133 735
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	101 235
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2017 r.	6 481,70
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2017 r.	6 481,70
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.	9 518,30
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.	Dokonywano rozliczenia pomiędzy gminy i nadleśnictwa czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich wraz z kosztami ochrony lasu

		przed zwierzyną - sześć obwodów łowieckich, dzierżawionych przez pięć kół łowieckich. Ogólna powierzchnia obwodów łowieckich, w skład której wchodzi obszary gruntów polnych i leśnych, wynosi 26 284 ha.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Tak

4. „Wypłata ekwiwalentów dla rolników, którzy prowadzą uprawę leśną ze środków ARiMR”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2002- 2022.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	3 460 204
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	1 983 204
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2017 r.	108 770,53
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2017 r.	108 770,53
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.	139 229,47
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.	W I półroczu 2017 r. kontynuowane były wypłaty ekwiwalentów dla rolników, którzy przeznaczyci swoje grunty do zalesienia i otrzymali decyzje o prowadzeniu uprawy leśnej.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Tak

5. „Prowadzenie nadzoru w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa przypisanych Staroście w ustawie o lasach”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2000- 2018.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	470 017
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	366 517
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2017 r.	11 081,53

4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2017 r.	22 163,06
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.	28 836,94
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.	Realizacja wydatków dotyczy podpisanych między Starostą Zduńskowolskim a Nadleśniczymi Nadleśnictw Kolumna i Poddębice porozumień oraz wynikających z nich umów.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Tak

6. „Świadczenia na rzecz Abonenta usługi IP VPN umożliwiającej połączenie Wydziału Komunikacji i Transportu w Zduńskiej Woli z filią zamiejscową w Szadku (Intranet) i transfer danych pomiędzy nimi”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2012-2018.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	142 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	116 331
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2017 r.	8 048,64
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2017 r.	8 048,64
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.	9 570,36
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.	W ww. zakresie realizowane są umowy z Telekomunikacją Polską S.A.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Tak

7. „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Powiatu Zduńskowolskiego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014-2018.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	265 883
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	166 852
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2017 r.	34 684,48

4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2017 r.	34 684,48
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.	31 868,52
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.	W I półroczu 2017 r. dokonano zakupu 2 017 tablic samochodowych, 203 tablic motocyklowych, 101 tablic motorowerowych i 198 tablic do przyczep.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Tak

8. Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjnego powiatu zduńskowolskiego i jednostek organizacyjnych powiatu. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2017.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	240 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	140 000
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2017 r.	69 989
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2017 r.	69 989
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.	30 011
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.	Realizacja dotyczy opłacenia składek objętych zakresem przedmiotowego przedsięwzięcia.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Tak

9. „Wykonywanie usług transportowo- sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych na terenie powiatu zduńskowolskiego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2017.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	650 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	50 000
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2017 r.	333 611,84

4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2017 r.	333 611,84
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2017 r.	266 388,16
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie dotyczy realizacji płatności za usługi objęte zakresem rzeczowym przedmiotowego przedsięwzięcia.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Tak